

Hankeryhmä	Hankenimi	Tavoitteellinen toteutusaika	Toteuma	Valmiusvaihe	Lisätiedot
Kuntatekniikan investoinnit	Hyökännumen alueen kuivatus	touko-marras		0 %	
	Pienet liikenneturvallisuuskohteet	touko-marras		0 %	
	MT140 keskisaarekkeen uusiminen (ELY-tie)	kesä-elo		0 %	
	Roinilanpellon alueen kadun rakentaminen	touko-syys		0 %	
	Salotien alueen kadun rakentaminen	huhti-syys		0 %	
	Paloasema.- Anttila kevyen liikenteen yhteysreitti	touko-loka		0 %	
	Kenkäkallion- ja -pellontien klv	huhti-loka		0 %	
	Hirvihaarantie klv	helmi-loka		5 %	
	Päällystystyöt	kesä-syys		0 %	
	Katuvalaistus	touko-loka		0 %	
	Pienet täydennysrakennuskohteet	touko-loka		0 %	
	Ojamäentie	huhti-loka		0 %	
	Vanha Porvoontie	maalis-marras		0 %	
	Vanhan Porvoontien sillat	maalis-marras		5 %	
	Kaakkumänraitin silta	maalis-elo		0 %	
	Heikinkujan pysäköintijärjestelyt	kesä-elo		0 %	
	Lempivaaran vihertyöt	touko-syys		0 %	
	Matinmäentie leikkipuisto	touko-syys		0 %	
	Koivupuiston leikkipuisto	touko-syys		0 %	
	Pienet puistojen ja leikkipaikkojen parannustoimenpiteet		0		0 %
Varja Ataljee	koko vuosi			5 %	

## Selitteet värimerkinnöille

- Toteutuksessa oleva, aikataulussa oleva hanke
- Aikataulusta myöhässä oleva hanke.
- Hanketta ei toteuteta tänä vuonna investointimäärärahoista.