



MÄNTSÄLÄN KUNTA

IV-TYÖN TARKASTUSASIAKIRJA

Rakennusvalvonta

lupatunnus _____

RAKENNUS-
PAIKKA

Kiinteistötunnus

Osoite

RAKENNUTTAJA

Nimi

Puh.

IV- TYÖNJOHTAJA

Nimi

Puh.

URAKOINTIYRITYS

Nimi

Puh.

Allekirjoitus ja päivämäärä

Rakennuslupaan ja sen
ehtoihin on tutustuttu

Viralliset/leimatut IV-suunnitelmat ovat
työmaalla ja niihin on tutustuttu

Kanaviston asennustarkastus on suoritettu

Tiiveyskoe suoritettu (mikäli käytetyt kanavaosat
eivät ole tyyppihyväksytyjä)
Pöytäkirja

Lämmön-ja palo-eristeet tarkastettu

Kanaviston puhdistettavuus tarkastettu

Koneellisen ilmanvaihdon tulo-ja poistoilma-
venttiilit tarkastettu

Painovoimaisen ilmanvaihdon venttiilit tarkastettu

Ilmamäärien mittaus ja säätö suoritettu.
Pöytäkirja

Ilmanvaihtolaitteiston keskiäänitasot RakMK C1:n mukaiset

Jäteilma johdettu vesikatolle ja jäteilma-aukon etäisyys
tuuletusviemäristä ja savuhormista > 1 m

Virtausreitit tarkastettu (makuuhuoneiden, keittiön, pesu-ja
wc-tilojen oviin kynnyksraot tai vastaavat virtaussäleiköt)

Laittevalmistajan käyttö-ja huolto-ohjeet luovutettu
sekä käytön ja huollon opastus annettu

Loppukatselmus pidetty

**Työnjohtaja luovuttaa täytetyn ja allekirjoitetun tarkastusasiakirjan loppukatselmuksessa
rakennusvalvontaviranomaiselle ja kopion rakennuttajalle.**